

COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**Progetto Lavori di Prevenzione del dissesto
idrogeologico della via Comunale Aliterno/Fontana
della Noce**

Elaborato:

- Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

TAV. 28

Data

Marzo 2021

Il Tecnico
Ing. Luigi Marra

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Luigi Marra

Vicolo II Cesare Battisti, 12 – Serre (SA)

Cell. 3737520375 cell.333/3694119

e-mail: ing.luigimarra@gmail.com

ALLEGATO "A"

Comune di Serre
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della via comunale Aliterno / Fontana della Noce nel Comune di Serre (SA) - Progetto Definitivo/Esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Serre.

CANTIERE: via Aliterno / Fontana della Noce, Serre (SA)

Serre, 12/03/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Marra Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Melucci Ing. Michele)

Ingegnere Marra Luigi

vicolo II Cesare Battisti n. 12
84028 Serre (SA)
Tel.: 3737520375 - Fax: 08289474170
E-Mail: luigi.marra@ordingsa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt


FASI DI LAVORO	gg L	gg C
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 9_11	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 10_11	2	2
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 10_11	2	2
Scavo di sbancamento sez 10_11	5	7
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici sez. 9_11	3	5
Scavo a sezione obbligata sez. 9_11	3	3
Posa di condotta idrica sez. 22	1	1
Rinterro di scavo sez. 9_11	2	2
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez 9_11	5	7
Formazione di fondazione stradale sez. 9_11	2	4
Formazione di manto di usura e collegamento sez. 9_11	9	14
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali sez. 10_11	3	3
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 10_11	3	5
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 10_11	1	1
Cordoli, zanelle e opere d'arte	8	12
Posa di segnali stradali	2	2
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	2
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez.9_11	1	1
Smobilizzo del cantiere sez. 9_11	1	1
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 9_11	2	2
Protezione delle pareti di scavo sez. 10_11	1	1
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2	2
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 10_11	3	3
Perforazioni per pali trivellati sez. 10_11	4	4
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 10_11	4	4
Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 10_11	4	6
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 9_11	1	1
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche sez. 9_11	1	1
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) se. 55_58	3	3
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 21_25	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi sez. 21_25	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere sez. 21_25	2	2
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 21_25	4	4
Scavo di sbancamento sez. 21_25	6	8
Protezione delle pareti di scavo sez. 21_25	1	1
Perforazioni per pali trivellati sez. 21_25	6	8
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 21_25	6	8

Tabella Analitica Gantt


Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 21_25	6	8
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 34_35	1	1
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 34_35	2	4
Scavo di sbancamento sez. 34_35	5	7
Protezione delle pareti di scavo sez 34_35	1	1
Perforazioni per pali trivellati sez. 34_35	4	4
Posa ferri di armatura per pali trivellati sez. 34_35	4	6
Getto di calcestruzzo per pali trivellati sez. 34_35	1	1
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 25	2	4
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 25	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 25	5	7
Scavo di sbancamento sez. 14_15	1	1
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 14-15	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 14_15	2	2
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 21_24	4	4
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 21_24	1	1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 21_24	4	4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 14_15	1	1
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 10_11	3	3
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 10_11	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 10_11	6	8
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 21_24	4	4
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 21_24	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 21_24_	7	9
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 34_35	3	3
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 34_35	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 34_35	6	8
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 28_29	1	1
Scavo di sbancamento sez. 28_29	1	1
Scavo a sezione obbligata sez. 28_29	1	1
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra sez. 28_29	1	1
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 28_29	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 28_29	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica sez. 28_29	2	4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 31_32	1	1
Scavo di sbancamento sez. 31_32	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 31_32	1	1
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 31_32	1	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada sez. 48	1	1
Scavo di sbancamento sez. 48	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica materazzi sez. 48	1	1
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica sez. 48	1	1
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 14_15	1	1
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 28_29	1	1
Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 31_32	1	1


Tabella Analitica Gantt


Asportazione di strato di usura e collegamento sez. 48	1	1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione sez. 55_58	3	5
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione sez. 55_58	4	4
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione sez. 55_58	1	1
Smobilizzo del cantiere sez. 14_15	1	1
Smobilizzo del cantiere sez. 21_25	1	1
Smobilizzo del cantiere sez. 28_29	1	1
Smobilizzo del cantiere sez. 31_32	1	1
Smobilizzo del cantiere sez. 48	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 21_25	1	1
Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 21_24	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 14_15	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 28_29	1	1
Demolizione gnerale di strutture in c.a. eseguita con impieghi di mezzi meccanici sez. 28_29	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 31_32	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 48	1	1
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza linee elettriche sez. 55_58	1	1
LEGENDA: gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		











13 Dic 21							20 Dic 21							27 Dic 21							03 Gen 22							10 Gen 22							17 Gen 22							24 Gen 22							31 Gen 22							07 Feb 22							14 Feb 22							21 Feb 22							28 Feb 22							07 Mar 22							14 Mar 22							21 Mar 22						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									

