



Comune di **SERRE**

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:

*"Lavori di messa in sicurezza e completamento della
Palestra Polifunzionale in Via Garibaldi"*

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data: Luglio 2019

Tavola: 21

Scala: -

Il Committente:

Comune di Serre

Firma:

Il Progettista:

Dott. Ing.
FRANCESCO DE ROSA

Timbro e firma:

Collaboratori:

dott. ing. MIANO DONATO

Lavorazione	Inizio	Fine	Durata
Allestimento cantiere	04/07/2019	05/07/2019	2
Demolizione muro	06/07/2019	10/07/2019	5
Realizzazione muro di sostegno	11/07/2019	06/08/2019	27
Realizzazione sistema di sicurezza	07/08/2019	29/08/2019	23
Demolizione murature palestra	30/08/2019	31/08/2019	2
Montaggio impalcatura	01/09/2019	05/09/2019	5
Realizzazione murature palestra e intonaco	06/09/2019	06/10/2019	30
Installazione infissi e porte	07/10/2019	12/10/2019	5
Completamento servizi pubblici	13/10/2019	23/10/2019	10
Rifiniture e montaggio sanitari	24/10/2019	29/10/2019	5
Smobilizzazione cantiere	30/10/2019	01/11/2019	3

Totale GG 120 naturali e consecutivi

